

Garantie de performance

Capteurs solaires

| 1 Partie solaire | oui | non |
|---|-----------------------|-----------------------|
| L'installation solaire est dimensionnée selon l'«Aide au dimensionnement Capteurs solaires». | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Les capteurs solaires ont été contrôlés selon la norme EN 12975. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Les paramètres techniques de régulation sont optimisés sur l'installation et déterminés dans le régulateur. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| L'isolation thermique du circuit solaire répond aux «Recommandations pour l'utilisation de l'énergie solaire (RUS)» et aux lois cantonales sur l'énergie. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| La pompe du circuit solaire répond aux «Recommandations pour l'utilisation de l'énergie solaire (RUS)». | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

| 2 Intégration dans le système d'eau chaude | oui | non |
|---|-----------------------|-----------------------|
| L'installation solaire est intégrée dans le système d'eau chaude selon les «Recommandations pour l'utilisation de l'énergie solaire (RUS)». | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| L'intégration de l'installation solaire dans le système d'eau chaude est comprise dans l'offre. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

| 3 Intégration dans le système de chauffage | oui | non |
|---|-----------------------|-----------------------|
| L'installation solaire est intégrée dans le système de chauffage selon les «Recommandations pour l'utilisation de l'énergie solaire (RUS)». | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| L'intégration de l'installation solaire dans le système de chauffage est comprise dans l'offre. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

| 4 Production d'eau chaude | oui | non |
|---|-----------------------|-----------------------|
| La production d'eau chaude est assurée toute l'année (p. ex. avec une chaudière ou un corps de chauffe électrique). | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| La sécurité contre l'échaudure est garantie (p. ex. avec un mélangeur thermique) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Le niveau de température de l'eau stockée est affiché. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

| 5 Mise en service et réglages | oui | non |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Sur l'installation, à des fins d'optimisation énergétique: | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| • toutes les données de puissance sont contrôlées | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| • la mise en service est effectuée | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| • tous les réglages (temps, températures, allures) sont effectués selon les calculs de conception | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

MINERGIE®

Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie
Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch

 **suisse énergie**

| | oui | non |
|--|-----------------------|-----------------------|
| • la compensation hydraulique est effectuée | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| • tous les réglages sont consignés dans le procès-verbal de mise en service | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Le client reçoit une information relative: | | |
| • à la fonction des capteurs solaires, au circuit solaire, à la régulation, au chauffe-eau | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| • aux appareils de sécurité et robinetteries (soupape de sécurité, quantité de remplissage/manomètre) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| • à l'optimisation du fonctionnement, aux durées de fonctionnement, au niveau de température, aux allures et à la comptabilité énergétique | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| • à la conduite à tenir en cas de panne. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

| 6 Signatures | | |
|------------------------------|--|--------------|
| Lieu, date | | Objet |
| | | |
| Maître d'ouvrage/utilisateur | Représentant des maîtres d'ouvrage/ architecte/concepteur | Entrepreneur |
| | | |
| | | |
| | | |

Commande de documents relatifs aux garanties de performance

Secrétariat MINERGIE®: 031 350 40 60, info@minergie.ch
 Informations compl.: www.garantie-de-performance.ch